



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099

CUARTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXVII

Morelia, Mich., Jueves 10 de Agosto de 2017

NUM. 91

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
Lic. Adrián López Solís

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 150 ejemplares

Esta sección consta de 10 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 26.00 del día

\$ 34.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JIMÉNEZ, MICHOACÁN

REPORTES FINALES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2016; REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017, CON LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)



Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Mich.).
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

MICHOACÁN
Está en ti

Tabachín, # 107, Col. Nva. Jacarandas,
C.P. 58099, Morelia, Michoacán
Tel. 443 312 32 28, 443 317 06 84,
Periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx



Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 48, Párrafo Cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal, el H. Ayuntamiento Constitucional de Jiménez, Michoacán; pone a disposición de sus habitantes informe sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF-FONDO II)

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
JIMÉNEZ, MICHOACÁN

Informe Final sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública ejercicio Fiscal 2016

2016

Total: 34

Clave del Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Fisico		Observaciones						
	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estados	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Demorado	Ejercido		Pagado	\$ Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MICI161802004467	Construcción de Patio Civico En Escuela Primaria Joaquin Ortiz de Domínguez - 30420	30420	Villa Umber	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Educación	Terminado	2016	\$149,376	\$149,376	\$149,376	\$149,376	\$149,376	\$149,376	\$149,376	100.00	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisico: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MICI161802004478	Aplicación de Línea de Drenaje Sanitario En La Calle For. I. Medero - 27319	27319	Copándaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$121,780	\$121,780	\$121,780	\$121,780	\$121,780	\$121,780	\$121,780	100.00	Metros Lineales	46	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisico: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MICI161802004493	Construcción de Pavimento De La Calle Arreaga Fontaine Zda. Eraga - 27976	27976	Villa Umber	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$552,130	\$552,130	\$552,130	\$552,130	\$552,130	\$552,130	\$552,130	100.00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisico: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MICI161802004539	Aplicación de Línea de Drenaje Sanitario En La Calle For. 16 de Septiembre En Col. Lázaro Cárdenas - 30689	30689	Villa Umber	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$219,650	\$219,650	\$219,650	\$219,650	\$219,650	\$219,650	\$219,650	100.00	Metros Lineales	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisico: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MICI161802004634	Aplicación de Red de Drenaje Sanitario En La Calle J. Huílosa De La Col. J. Huílosa - 27399	27399	Villa Umber	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$171,000	\$171,000	\$171,000	\$171,000	\$171,000	\$171,000	\$171,000	100.00	Metros Lineales	47	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisico: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MICI161802004639	Construcción de Aula Para Niños En Jardín De Niños Mariano José de Larra - 40309	40309	Caucho de Guadalupe (Cabrío)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Educación	Terminado	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisico: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MICI161802004643	Construcción de Aula Para Niños En Jardín De Niños Moisés Sáenz - 30717	30717	Las Colomias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Educación	Terminado	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisico: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MICI161802004693	Construcción de Pavimento De Calle Correidora - 40553	40553	Los Espinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisico: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MICI161802004698	Rehabilitación de Aulas En Esc. Primaria José M. Novales - 30490	30490	Los Espinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Educación	Terminado	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisico: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MICI161802004704	Construcción de Pavimento De La Calle J. Huílosa De La Col. J. Huílosa (Zda. Eraga) - 27319	27319	Villa Umber	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisico: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MICI161802004748	Aplicación de Red Eléctrica En Baja y Media Tensión En La Calle Niños Héroes - 11401	11401	Caucho de Guadalupe (Cabrío)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Urbanización	Terminado	2016	\$42,732	\$42,732	\$42,732	\$42,732	\$42,732	\$42,732	\$42,732	100.00	Metros Lineales	27	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisico: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MICI161802004763	Aplicación de Red Eléctrica En Baja Tensión En La Calle Ignacio Zaragoza - 114191	114191	Caucho de Guadalupe (Cabrío)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Urbanización	Terminado	2016	\$14,634	\$14,634	\$14,634	\$14,634	\$14,634	\$14,634	\$14,634	100.00	Metros Lineales	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisico: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MICI161802004783	Rehabilitación de Baños En Preescolar Lto. Eduardo Ruiz Cortines - 109449	109449	Copándaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Educación	Terminado	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	Piezas	76	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisico: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MICLA60200874	Construcción de Aula Comedor En Esc. Secundaria Técnica No. 59 1ra. Etapa - 109491	Copándaro 109491 (Copándaro del Cuatro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Educación	Terminado	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registros: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA) Paso al siguiente nivel.
MICLA602009296	Reentrenamiento de Archivo Municipal - 151205	101229 Villa Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$60,983	\$60,983	\$60,983	\$60,983	\$60,983	\$60,983	\$60,983	100.00	Otros		100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registros: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA) Paso al siguiente nivel.
MICLA602009337	Aplicación de Red Eléctrica En Baja Tensión Esc El Servicio Actual 142764 - 112109	119189 Las Colomias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Urbanización	Terminado	2016	\$46,966	\$46,966	\$46,966	\$46,966	\$46,966	\$46,966	\$46,966	100.00	Metros Lineales	28	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registros: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA) Paso al siguiente nivel.
MICLA602009387	Equipamiento de Pozo Profundo (Acero) - 110811	110811 El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	Otros	275	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registros: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA) Paso al siguiente nivel.
MICLA602009703	Aplicación de Red Eléctrica En Baja Tensión En La Calle Porfirio Díaz - 114331	114231 Villa Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Urbanización	Terminado	2016	\$21,607	\$21,607	\$21,607	\$21,607	\$21,607	\$21,607	\$21,607	100.00	Metros Lineales	28	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registros: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA) Paso al siguiente nivel.
MICLA602009837	Rehabilitación de Aulas En Esc. Telesecundaria Mariano Hernández (1da. Etapa) - 99635	79435 Cerro de Guadalupe (Cobririo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Educación	Terminado	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	Metros Cuadrados	109	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registros: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA) Paso al siguiente nivel.
MICLA602009897	Aplicación de Red Eléctrica En Baja y Media Tensión En La Av. Hadero (Entre Rancho Nuevo y Atala Del Comercio Viejo) - 114229	114229 Cerro de Guadalupe (Cobririo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Urbanización	Terminado	2016	\$97,701	\$97,701	\$97,701	\$97,701	\$97,701	\$97,701	\$97,701	100.00	Metros Lineales	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registros: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA) Paso al siguiente nivel.
MICLA602009930	Aplicación de Red Eléctrica En Baja Tensión En La Carretera Principal Ramo A El Zapote Entre La Estancia Y El Zapote - 101658	101658 La Estancia (La Presa de Wilson)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Urbanización	Terminado	2016	\$17,226	\$17,226	\$17,226	\$17,226	\$17,226	\$17,226	\$17,226	100.00	Metros Lineales	15	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registros: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA) Paso al siguiente nivel.
MICLA602009947	Rehabilitación de Aula En Preescolar Niños Héroes - 109396	109396 La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Educación	Terminado	2016	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registros: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA) Paso al siguiente nivel.
MICLA602009970	Rehabilitación de Aulas En Esc. Primaria Felicitas Del Río - 99424	99424 El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Transportes y viabilidad	Terminado	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registros: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA) Paso al siguiente nivel.
MICLA602009975	Aplicación de Red Eléctrica En Baja y Media Tensión En La Calle Independencia (Salida A La Ciudad) - 112557	Copándaro 112557 (Copándaro del Cuatro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Urbanización	Terminado	2016	\$74,844	\$74,844	\$74,844	\$74,844	\$74,844	\$74,844	\$74,844	100.00	Metros Lineales	31	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registros: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA) Paso al siguiente nivel.
MICLA602009979	Aplicación de Vivienda Rural Construcción de Cocina - 806579	306579 Villa Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Vivienda	Terminado	2016	\$239,456	\$239,456	\$239,456	\$239,456	\$239,456	\$239,456	\$239,456	100.00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registros: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA) Paso al siguiente nivel.
MICLA602009979	Construcción de Techo Falso - 807866	307866 Villa Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,527,440	\$1,527,440	\$1,527,440	\$1,527,440	\$1,527,440	\$1,527,440	\$1,527,440	100.00	Metros Cuadrados	840	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registros: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA) Paso al siguiente nivel.
MICLA602009979	Aplicación de Vivienda Urbana Construcción de Cuatro - 808137	308137 Villa Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Vivienda	Terminado	2016	\$696,467	\$696,467	\$696,467	\$696,467	\$696,467	\$696,467	\$696,467	100.00	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registros: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA) Paso al siguiente nivel.
MICLA602009979	Aplicación de Vivienda Rural Construcción de Vivienda Rural - 808024	308024 Villa Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Vivienda	Terminado	2016	\$2,984,552	\$2,984,552	\$2,984,552	\$2,984,552	\$2,984,552	\$2,984,552	\$2,984,552	100.00	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registros: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA) Paso al siguiente nivel.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 48, Párrafo Cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal, el **H. Ayuntamiento Constitucional de Jiménez, Michoacán**; pone a disposición de sus habitantes informe sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF-FONDO III)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Total: 73

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Conativo	Ejeto	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO					
											Ciclo Recurso	Programa	Modificado	Comendado (Reservado)	Comprometido	Desagotado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Total	% Avance Comendado	
MIC00160300487436	Campaña de Mantenimiento - 181380	181380	Villa Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1304 FISE Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Estándares Federales y Municipales	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Obras	Proyectos	En Ejecución									1.00			
MIC00160300488376	Campaña de Limpieza de Caminos - 181389	181389	Villa Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1304 FISE Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Estándares Federales y Municipales	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Obras	Proyectos	En Ejecución									1.00			
MIC00160300728378	Comunidad Funcional Del Sistema De Electrificación Con Cable Subterráneo Subterráneo - 180957	180957	Villa Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1304 FISE Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Estándares Federales y Municipales	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Obras	Proyectos	En Ejecución									1.00			
MIC00160300737370	33381 Mantenimiento Y Construcción De Vehículos Terrestres, Áereos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 307294	307294	Villa Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1304 FISE Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Estándares Federales y Municipales	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Obras	Proyectos	En Ejecución									1.00			
MIC00160300737371	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 307294	307294	Villa Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1304 FISE Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Estándares Federales y Municipales	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Obras	Proyectos	En Ejecución									1.00			
MIC00160300737372	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 307292	307292	Villa Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1304 FISE Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Estándares Federales y Municipales	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Obras	Proyectos	En Ejecución									1.00			
MIC00170300842312	Unidad De Estrucutura Social En Promoción Juvenil Cívica De Dominguez - 78782	78782	Villa Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1304 FISE Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Estándares Federales y Municipales	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Educación		En Ejecución									1.00			
MIC00170300842313	Electrificación Para Promoción Social Juvenil Consejo De Peregón - 78071	78071	Villa Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1304 FISE Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Estándares Federales y Municipales	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Educación		En Ejecución									1.00			
MIC00170300842314	Demarcación Y Construcción De Calle En El Sector Social López Mateos - 78881	78881	Villa Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1304 FISE Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Estándares Federales y Municipales	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Educación		En Ejecución									1.00			
MIC00170300842315	Construcción De Dependiente En Escuela Primaria Campo De La Colonia Lázaro Cárdenas - 78841	78841	Villa Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1304 FISE Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Estándares Federales y Municipales	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Educación		En Ejecución									1.00			
MIC00170300842316	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 81374	81374	Villa Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1304 FISE Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Estándares Federales y Municipales	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Obras	Proyectos	En Ejecución									1.00			
MIC00170300842317	33381 Mantenimiento Y Construcción De Vehículos Terrestres, Áereos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 81324	81324	Villa Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1304 FISE Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Estándares Federales y Municipales	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Obras	Proyectos	En Ejecución									1.00			
MIC00170300842318	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 81324	81324	Villa Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1304 FISE Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Estándares Federales y Municipales	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Obras	Proyectos	En Ejecución									1.00			
MIC00170300842319	33381 Mantenimiento Y Construcción De Vehículos Terrestres, Áereos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Promoción Social Juvenil - 81328	81328	Villa Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1304 FISE Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Estándares Federales y Municipales	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Obras	Proyectos	En Ejecución									1.00			
MIC00170300842320	Construcción De Sede De Promoción Social Juvenil En La Colonia Francisco J. Mújica Segunda Etapa - 78883	78883	Villa Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1304 FISE Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Estándares Federales y Municipales	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Educación		En Ejecución									1.00			
MIC00170300842321	Impulsión De Red Eléctrica En Calle Tercera En Calle Paso Sabán - 81348	81348	Villa Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1304 FISE Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Estándares Federales y Municipales	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Obras	Proyectos	En Ejecución									1.00			

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC00170200862295	Ampliación De Línea De Drenaje En Calle Josefa Ortiz De Domínguez Col El Mirador - 76328	76328	Villa Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	88-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	0.00
MIC00170200862296	Ampliación De Red Eléctrica En Baja Tensión En Calle Javier Mina Equilina Con Francisco I Madero - 80633	80633	Cauco de Guadalupe (Cabrío)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	0.00
MIC00170200862297	Construcción De Sanitarios En Edo Primaria Justo Sierra - 78504	78504	Cauco de La Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	88-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Educación	En Ejecución	0.00
MIC00170200862298	Construcción De Aula Para Bodega En Jardín De Niños Moises Sáenz Segunda Etapa - 78896	78896	Las Colonias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Educación	En Ejecución	0.00
MIC00170200862299	Convenio Con Cfe Para Ampliación De Red Eléctrica De Varias Calles Del Municipio - 81833	81833	Las Colonias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	88-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	0.00
MIC00170200862300	Construcción De Aula Comedor En Edo Secundaria Tecolón Numero Cincoventa Y Nueve Segunda Etapa - 78808	78808	Copándaro (Copándaro del Cuatro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Educación	En Ejecución	0.00
MIC00170200862301	Construcción De Techado Metálico En Preescolar Lío Eduardo Ruiz Cortines - 79201	79201	Copándaro (Copándaro del Cuatro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	88-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Educación	En Ejecución	0.00
MIC00170200862302	Ampliación De Línea De Drenaje En Calle Sin Nombre A Un Costado De La Fresa De Copándaro - 76861	76861	Copándaro (Copándaro del Cuatro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	0.00
MIC00170200862303	Rehabilitación De Acceso Principal A La Escuela Primaria Damazo Cardenas - 79572	79572	El Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	88-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Educación	En Ejecución	0.00
MIC00170200862304	Rehabilitación De Sanitarios En Esc Telesecundaria Ruta De Hidalgo - 79477	79477	El Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Educación	En Ejecución	0.00
MIC00170200862305	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Varias Calles De La Estancia - 78328	78328	La Estancia (La Fresa de Wilson)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	88-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	0.00
MIC00170200862306	Construcción De Muro De Contención En Cancha De Doca Múltiples - 78228	78228	Huandacuca (Mariana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	0.00
MIC00170200862307	Ampliación De Red Eléctrica En Baja Tensión En Fracc La Espera Frente A Cancha De Basket - 81596	81596	Huandacuca (Mariana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	88-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	0.00
MIC00170200862308	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Independencia A Un Costado Del Balneario Los Aguacates - 89977	89977	Huandacuca (Mariana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	88-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	0.00
MIC00170200862309	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Canal Tortil - 33628	33628	Huandacuca (Mariana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	0.00

MIC16160200687439	Rehabilitación De Baños En Preescolar Lto. Eduardo Ruiz Cortines - 104449	104449	Copándaro (Copándaro del Cuatro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Educación	En Ejecución	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	Piezas	100.00	100.00
MIC16160200687440	Construcción De Aula Comedor En Esc. Secundaria Técnica No. 59 1ra. Etapa - 103491	103491	Copándaro (Copándaro del Cuatro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Educación	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	Otros	100.00	100.00
MIC16160200692960	Mantenimiento De Archivo Municipal - 101225	101225	Villa Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$69,989	\$69,989	\$69,989	\$69,989	\$69,989	\$69,989	100.00	Otros	100.00	100.00
MIC16160200693377	Ampliación De Red Eléctrica En Media Tensión Por El Servicio Actual 142766 - 113189	113189	Las Colonias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$48,966	\$48,966	\$48,966	\$48,966	\$48,966	\$48,966	100.00	Metros lineales	100.00	100.00
MIC16160200698976	Equipamiento De Pozo Profundo (Afoso) - 110611	110611	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	Otros	100.00	100.00
MIC16160200703879	Ampliación De Red Eléctrica En Baja Tensión En La Calle Porfirio Díaz - 114231	114231	Villa Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$21,607	\$21,607	\$21,607	\$21,607	\$21,607	\$21,607	100.00	Metros lineales	100.00	100.00
MIC16160200709376	Rehabilitación De Aulas En Eso. Telesecundaria Mariano Matamoros (2da. Etapa) - 99636	99636	Cuervo de Guadalupe (Cabrio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Educación	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00
MIC16160200709379	Ampliación De Red Eléctrica En Baja Y Media Tensión En La Av. Hadero (Entre Rancho Nuevo Y Arzú Del Comercio Viejo) - 114229	114229	Cuervo de Guadalupe (Cabrio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$97,701	\$97,701	\$97,701	\$97,701	\$97,701	\$97,701	100.00	Metros lineales	100.00	100.00
MIC16160200709380	Ampliación De Red Eléctrica En Baja Tensión En La Carretera Principal Humbo A El Zapote Entre La Estancia Y El Zapote - 151958	151958	La Estancia (La Frase de Wilson)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$17,226	\$17,226	\$17,226	\$17,226	\$17,226	\$17,226	100.00	Metros lineales	100.00	100.00
MIC16160200714679	Rehabilitación De Aula En Preescolar Niños Héroes - 103396	103396	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Educación	En Ejecución	2016	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	Otros	100.00	100.00
MIC16160200720010	Rehabilitación De Aulas En Eso. Primaria Felicitas Del Río - 99424	99424	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	Otros	100.00	100.00
MIC16160200725376	Ampliación De Red Eléctrica En Baja Y Media Tensión En La Calle Independencia (Salida A La Ciénega) - 113653	113653	Copándaro (Copándaro del Cuatro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$74,844	\$74,844	\$74,844	\$74,844	\$74,844	\$74,844	100.00	Metros lineales	100.00	100.00
MIC16160300779766	Ampliación De Vivienda Rural Construcción De Cocina - 808570	808570	Villa Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$298,486	\$298,486	\$298,486	\$298,486	\$298,486	\$298,486	100.00	Otros	100.00	100.00
MIC16160300779767	Construcción De Techo Firme - 807956	807956	Villa Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,527,440	\$1,527,440	\$1,527,440	\$1,527,440	\$1,527,440	\$1,527,440	100.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00
MIC16160300779768	Ampliación De Vivienda Urbana Construcción De Cuarto - 808137	808137	Villa Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$636,467	\$636,467	\$636,467	\$636,467	\$636,467	\$636,467	100.00	Vivienda	100.00	100.00
MIC16160300779769	Ampliación De Vivienda Rural - 808024	808024	Villa Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,984,858	\$2,984,858	\$2,984,858	\$2,984,858	\$2,984,858	\$2,984,858	100.00	Otros	100.00	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC16160300773776	Ampliacion De Red Electrica Baja Tension En Privada De Alienda Entre Pedro Gonzalez Y Ignacio Alienda - 193313	193313	Villa Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución										0.00	
MIC16160300773774	Rehabilitación De Aulas En Escuela Primaria Mariano Jiménez - 30133	30133	Villa Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Educación	En Ejecución										0.00	
MIC16160300773775	Rehabilitación De Patio Clívico En Escuela Primaria José María Morelos - 259878	259878	Las Colonias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Educación	En Ejecución										0.00	
MIC16160300773776	Perforacion De Pozo Profundo Primera Etapa - 308510	308510	Copándaro (Copándaro del Cuatro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$348,778	\$348,778	\$348,778	\$348,778	\$348,778	\$348,778	100.00	Ceros	100.00	100.00
MIC16160300773777	Instalacion De Alumbrado En Escuela Primaria Libertadon - 908449	908449	Copándaro (Copándaro del Cuatro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Educación	En Ejecución										0.00	
MIC16160300773778	Instalación De Transformador De Cinco Evt En Carretera A Peñindoliaro Entre Jantes De El Fresno Y Los Aguacates - 152980	152980	Huandacuca (Mariana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$29,625	\$29,625	\$29,625	\$29,625	\$29,625	\$29,625	100.00	Ceros	100.00	100.00
MIC17170200862299	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Cinco De Febrero Y Dos Calles Perpendiculares Sin Nombre Col Lázaro Cárdenas - 89664	89664	Villa Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$199,576	\$199,576	\$199,576	\$199,576	\$199,576	\$199,576	100.00	Metros lineales	100.00	100.00
MIC17170200862301	Perforacion De Pozo Profundo Segunda Etapa - 89664	33584	Copándaro (Copándaro del Cuatro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$698,979	\$698,979	\$698,979	\$698,979	\$698,979	\$698,979	100.00	Ceros	100.00	100.00
MIC17170200862304	Construccion De Tanque Para Agua Potable - 33942	89942	Los Espinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$229,751	\$229,751	\$229,751	\$229,751	\$229,751	\$229,751	100.00	Ceros	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Michoacán de Ocampo	33	1	114
Michoacán de Ocampo	40	1	114



COPIA SIN VALOR LEGAL